

ועדת השלושה מיום 5.9.21 (באמצעות "הזום")

נוכחים:

דני אורן- מנכ"ל

מירי לוי- גזברית

אילנית הומינר- יועמ"ש

ישראל בן ישראל-מהנדס

אולם ספורט בה"ס אמירים-הגדלה

מהנדס: התקיימה פגישה בנושא זה, יש לעדכן את כתב הכמויות. עברתי על כל הסעיפים וצמצמתי עד כמה שניתן. אך עדיין יש צורך בהגדלת ההזמנה. החוזה במקור עומד על 12,555,000 ₪ כולל עמלת משכל ולזה צריך להוסיף 2.75% פיקוח. בניגוד להחלטה של דני, לא מצליח להוריד מכתב הכמויות יותר מאשר 180,000 ₪.

מנכ"ל: יש צורך לקחת מהתב"ר 990,000 ₪.

גזברית: זה מיליון ₪ מהתב"ר וזה בעייתי. יש צורך לצמצם את זה.

מהנדס: לא ניתן לצמצם.

מנכ"ל: ישראל יש צורך להתחשב בתקציב המקורי.

מהנדס: עברתי על כל סעיף וניסיתי לצמצם. יש צורך בהגדלה הזו.

גזברית: כן, אבל הוא צמח ל 13 מיליון, כמה שווים כל הסעיפים האלו?

מהנדס: מושבים נשלפים-851,000 ₪

קיר תומך- 250,000 ₪

פרקט- התוספת 415,000 ₪

גזברית: למה 3 מיליון? אני מגיעה להרבה פחות.

מהנדס: הורדתי את הפיתוח כמה שניתן.

מנכ"ל: לא מצליח להבין. ידענו את כל הפרמטרים והגענו ל 11 מיליון וסיכמנו כי לא נחשב את פיתוח החנייה.

מהנדס: נכון זה יותר גרוע

מנכ"ל: בלי החנייה התחלנו ב 11 מיליון ומסיימים ב 14 מיליון.

ישראל: התקציב היה ראשוני ושבאים לבדוק לאחר מכן רואים את ההפרשים.

ועדיין מזכיר כי אין פתרון בעניין פיתוח החנייה.

מנכ"ל לא מפתחים את החנייה עם הגנים?

מהנדס: יש לי פה אומדן ראשוני מאוד של החנייה שעומד על 1,700,000 ₪.

מנכ"ל: בהזמנה של גני הילדים אמרת שזה כולל את החנייה.

מהנדס: חנייה מקומית.

מנכ"ל זה לא מה שאמרת, אמרת שהחנייה תגיע ד אולם הספורט.

גזברית: זה מה שגם אני זוכרת שאשרנו.

מנכ"ל הערכנו את פיתוח הגנים בזמנו במיליון ₪ כולל החנייה של אולם הספורט.

גזברית: התקציב מאוד מוגבל.

מנכ"ל: מירי תעבירי להגדלת התב"ר, לאחר שתשבי עם ישראל על כל הסעיפים של ההגדלה.

החלטה




ההתקשרות מאושרת, בכפוף להגדלת התב"ר (אישור מליאה ומשרד הפנים).

אספקה, התקנה ואחזקה של מתקני משחק, פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

יש להזמין מהקבלן עבודות אספקה והתקנה של ריהוט הרחוב.

החלטה

מאושר

21.11.21 	22.11.21 	22.11.21  דניאל אורן, מנכ"ל מ.מ. באר יעקב
אילנית הומינר, יועמ"ש	מירי לוין, גזברית	דני אורן, מנכ"ל